



AUFHEIZPROTOKOLL für Funktionsheizungen von mit *smart SCREED Companion* vergüteten Estrichen

Bauvorhaben :

Bauabschnitt :

Auftraggeber :

Bauart :

Estrichart :

Estrichdicke :

Empfehlung für die Inbetriebnahme von Fußbodenheizungen:

- Dieses Aufheizprotokoll gilt für eine Dosierung von 500 ml **smart SCREED Companion** je 200 l Mischer
- Mit dem Aufheizen kann nach frühestens 48 h gemäß beigefügter Tabelle begonnen werden
- Die Vorlauftemperatur kann bereits während der Verlegung des Estrichs 20 °C betragen,
- Beim Einbau des Estrichs ist darauf zu achten, dass die Fenster auf einer Seite des Gebäudes auf Kippstellung sind
- Vor der Verlegung des Oberbelages ist vom Bodenleger eine Restfeuchtemessung mit einem CM-Messgerät durchzuführen!
- Um die gewünschte Belegreife zu erreichen, die Räume täglich ca. drei mal für 20-30 Minuten Stoß lüften, ständige Zugluft ist zu vermeiden.
- Die maximal zulässige Temperatur für Fußbodenheizungen bemisst sich laut DIN 18560, Teil 2
- Während der Aufheizphase dürfen die Estrichflächen nicht abgedeckt oder zugestellt werden. Arbeiten, welche durch zusätzlichen Wassereintrag das Raumklima negativ beeinflussen, wie beispielsweise Putz- und Malerarbeiten führen zur Verlängerung der Trockenzeit.

Aufheizprotokoll *smart SCREED Companion*

SoKo Fussboden GmbH, Hauptstraße 103, D-18107 Elmenhorst Tel. (0381) 20746401
post@die-estrichmeister.de , www.die-estrichmeister.de



Ende der Estricharbeiten : _____

Datum Inbetriebnahme Heizung: _____

Beginn der Aufheizphase am : _____

Ende der Aufheizphase am : _____

Tage	Datum	Uhrzeit	Temperatur ° C	Unterschrift
1			20/aus	
2			20/aus	
3			25	
4			30	
5			35	
6			40	
7			45	
8			35	
9			25	
10			20	

Bestätigung:

Datum : _____

Architekt/Bauleitung

Bauherr/Auftraggeber

Heizungsfirma

Aufheizprotokoll *smart SCREED Companion*

SoKo Fussboden GmbH, Hauptstraße 103, D-18107 Elmenhorst Tel. (0381) 20746401
post@die-estrichmeister.de , www.die-estrichmeister.de